

Wiesenbach Sporthalle

Hier haben wir 1495 m² Dacheindeckung demontiert und entsorgt . Es wurden anschliesend von uns Trapezbleche montiert und eine Dampfsperre aufgebracht.

Desweiteren haben 915 m² Rieselschüttung vom Flachdach verbracht und in dafür vorgesehene Container gelagert.

Für diesen Auftrag haben wir Witterungsbedingt 9 Arbeitstage gebraucht. Hätte das Wetter mitgespielt wären wir in 5 Arbeitstagen fertig gewesen.

