

Wie Sie hier sehen können machen wir einen Totalabbruch von 2 Dächern der Hauptschule Nord. Auf einem Dach befindet sich eine Sternwarte. Der komplette Dachaufbau wird bis zur Betondecke abgerissen und mit einer Dampfsperre als Notabdichtung versehen. Desweiteren müssen wir im Dachrandbereich die Betonattika bestehend aus Waschbetonplatten demontieren. Diese haben ein Gewicht von ca. 2,8 t pro Stck. Umlaufend sind das 37 Stck. Diese werden von uns mit einem 90 t Autokran vom Dachrand geholt und entsorgt. Es werden ca. 100 t Holz, 60 t Dachpappe und 2 t Styropor ausgebaut und entsorgt.

---









